

Линеен График За изпълнение на СМР на обект "Лупинг от Кулата до Кресна"

КОД	ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Duration	Start	Finish	Predecessors	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	1	График за изпълнение на СМР на обект "Лупинг от Кулата до Кресна"	339 d	Wed 1.1.25	Fri 5.12.25		<div><div>339 d</div></div>																											
1.1	2	Строителство на етап "Линейна част"	339 d	Wed 1.1.25	Fri 5.12.25		<div><div>339 d</div></div>																											
1.1.1	3	Подготовка на временни строителни бази	20 d	Wed 1.1.25	Mon 20.1.25		<div><div>20 d</div></div>																											
1.1.2	4	Изпълнение на етап "Линейна част" по участъци	339 d	Wed 1.1.25	Fri 5.12.25		<div><div>339 d</div></div>																											
1.1.2.1	5	Изпълнение на СМР за Участък 1 - от km 0+000 до km 10+000	136 d	Wed 23.7.25	Fri 5.12.25		<div><div>136 d</div></div>																											
1.1.2.1.1	6	Геодезическо отлагане на трасето и определяне на съответен работен участък за разчистване и ограждане	7 d	Wed 23.7.25	Tue 29.7.25	8SS-7 d	<div><div>7 d</div></div>																											
1.1.2.1.2	7	Разчистване на разстителност от работния участък, непосредствено след оглед от биолог/херпетолог на участъка и преместване на индивиди	7 d	Wed 23.7.25	Tue 29.7.25	6SS	<div><div>7 d</div></div>																											
1.1.2.1.3	8	Отнемане на хумус от строителната полуса	25 d	Wed 30.7.25	Sat 23.8.25	20	<div><div>25 d</div></div>																											
1.1.2.1.4	9	Направа на линейни изкопи за полагане на тръбопровод	70 d	Sun 24.8.25	Sat 1.11.25	8	<div><div>70 d</div></div>																											
1.1.2.1.5	10	Полагане на тръбни нитки в изкоп	70 d	Sun 31.8.25	Sat 8.11.25	9SS+7 d	<div><div>70 d</div></div>																											
1.1.2.1.6	11	Направа на обратни насипи на линейни изкопи за тръбопровод	70 d	Tue 2.9.25	Mon 10.11.25	10SS+2 d	<div><div>70 d</div></div>																											
1.1.2.1.7	12	Възстановяване на хумусния слой и направа на рекултивация на полусата	25 d	Tue 11.11.25	Fri 5.12.25	11	<div><div>25 d</div></div>																											
1.1.2.2	13	Изпълнение на СМР за Участък 2 - от km 10+000 до km 19+500	210 d	Wed 1.1.25	Tue 29.7.25		<div><div>210 d</div></div>																											
1.1.2.2.1	14	Геодезическо отлагане на трасето и определяне на съответен работен участък за разчистване и ограждане	7 d	Wed 1.1.25	Tue 7.1.25	16SS-7 d	<div><div>7 d</div></div>																											
1.1.2.2.2	15	Разчистване на разстителност от работния участък, непосредствено след оглед от биолог/херпетолог на участъка и преместване на индивиди	7 d	Wed 1.1.25	Tue 7.1.25	14SS	<div><div>7 d</div></div>																											
1.1.2.2.3	16	Отнемане на хумус от строителната полуса	30 d	Wed 8.1.25	Thu 6.2.25	24SS	<div><div>30 d</div></div>																											
1.1.2.2.4	17	Направа на линейни изкопи за полагане на тръбопровод	128 d	Fri 7.2.25	Sat 14.6.25	16	<div><div>128 d</div></div>																											
1.1.2.2.5	18	Полагане на тръбни нитки в изкоп	128 d	Mon 17.2.25	Tue 24.6.25	17SS+10 d	<div><div>128 d</div></div>																											
1.1.2.2.6	19	Направа на обратни насипи на линейни изкопи за тръбопровод	128 d	Sat 22.2.25	Sun 29.6.25	18SS+5 d	<div><div>128 d</div></div>																											
1.1.2.2.7	20	Възстановяване на хумусния слой и направа на рекултивация на полусата	30 d	Mon 30.6.25	Tue 29.7.25	19	<div><div>30 d</div></div>																											
1.1.2.3	21	Изпълнение на СМР за Участък 3 - от km 19+500 до km 24+000	82 d	Wed 1.1.25	Sun 23.3.25		<div><div>82 d</div></div>																											
1.1.2.3.1	22	Геодезическо отлагане на трасето и определяне на съответен работен участък за разчистване и ограждане	7 d	Wed 1.1.25	Tue 7.1.25	3SS	<div><div>7 d</div></div>																											
1.1.2.3.2	23	Разчистване на разстителност от работния участък, непосредствено след оглед от биолог/херпетолог на участъка и преместване на индивиди	7 d	Wed 1.1.25	Tue 7.1.25	22SS	<div><div>7 d</div></div>																											
1.1.2.3.3	24	Отнемане на хумус от строителната полуса	10 d	Wed 8.1.25	Fri 17.1.25	23	<div><div>10 d</div></div>																											
1.1.2.3.4	25	Направа на линейни изкопи за полагане на тръбопровод	46 d	Sat 18.1.25	Tue 4.3.25	24	<div><div>46 d</div></div>																											
1.1.2.3.5	26	Полагане на тръбни нитки в изкоп	46 d	Sat 25.1.25	Tue 11.3.25	25SS+7 d	<div><div>46 d</div></div>																											
1.1.2.3.6	27	Направа на обратни насипи на линейни изкопи за тръбопровод	46 d	Mon 27.1.25	Thu 13.3.25	26SS+2 d	<div><div>46 d</div></div>																											
1.1.2.3.7	28	Възстановяване на хумусния слой и направа на рекултивация на полусата	10 d	Fri 14.3.25	Sun 23.3.25	27	<div><div>10 d</div></div>																											
1.1.2.4	29	Изпълнение на СМР за Участък 4 - от km 24+000 до km 35+500	127 d	Sat 22.2.25	Sat 28.6.25		<div><div>127 d</div></div>																											
1.1.2.4.1	30	Геодезическо отлагане на трасето и определяне на съответен работен участък за разчистване и ограждане	7 d	Sat 22.2.25	Fri 28.2.25	32SS-7 d	<div><div>7 d</div></div>																											
1.1.2.4.2	31	Разчистване на разстителност от работния участък, непосредствено след оглед от биолог/херпетолог на участъка и преместване на индивиди	7 d	Sat 22.2.25	Fri 28.2.25	30SS	<div><div>7 d</div></div>																											
1.1.2.4.3	32	Отнемане на хумус от строителната полуса	20 d	Sat 1.3.25	Thu 20.3.25	28FS-23 d	<div><div>20 d</div></div>																											
1.1.2.4.4	33	Направа на линейни изкопи за полагане на тръбопровод	71 d	Fri 21.3.25	Fri 30.5.25	32	<div><div>71 d</div></div>																											
1.1.2.4.5	34	Полагане на тръбни нитки в изкоп	71 d	Fri 28.3.25	Fri 6.6.25	33SS+7 d	<div><div>71 d</div></div>																											
1.1.2.4.6	35	Направа на обратни насипи на линейни изкопи за тръбопровод	71 d	Sun 30.3.25	Sun 8.6.25	34SS+2 d	<div><div>71 d</div></div>																											
1.1.2.4.7	36	Възстановяване на хумусния слой и направа на рекултивация на полусата	20 d	Mon 9.6.25	Sat 28.6.25	35	<div><div>20 d</div></div>																											
1.1.2.5	37	Изпълнение на СМР за Участък 5 - от km 35+500 до km 40+000	210 d	Wed 1.1.25	Tue 29.7.25		<div><div>210 d</div></div>																											
1.1.2.5.1	38	Геодезическо отлагане на трасето и определяне на съответен работен участък за разчистване и ограждане	7 d	Wed 1.1.25	Tue 7.1.25	40SS-7 d	<div><div>7 d</div></div>																											
1.1.2.5.2	39	Разчистване на разстителност от работния участък, непосредствено след оглед от биолог/херпетолог на участъка и преместване на индивиди	7 d	Wed 1.1.25	Tue 7.1.25	38SS	<div><div>7 d</div></div>																											
1.1.2.5.3	40	Отнемане на хумус от строителната полуса	30 d	Wed 8.1.25	Thu 6.2.25	24SS	<div><div>30 d</div></div>																											

Стр. 1 от 2

Линеен График За изпълнение на СМР на обект "Лупинг от Кулата до Кресна"																														
КОД	ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Duration	Start	Finish	Predecessors	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
1.1.2.5.4	41	Направа на линейни изкопи за полагане на тръбопровод	128 d	Fri 7.2.25	Sat 14.6.25	40																								
1.1.2.5.5	42	Полагане на тръбни нитки в изкоп	128 d	Mon 17.2.25	Tue 24.6.25	41SS+10 d																								
1.1.2.5.6	43	Направа на обратни насипи на линейни изкопи за тръбопровод	128 d	Sat 22.2.25	Sun 29.6.25	42SS+5 d																								
1.1.2.5.7	44	Възстановяване на хумусния слой и направа на рекултивация на полусата	30 d	Mon 30.6.25	Tue 29.7.25	43																								
1.1.2.6	45	Изпълнение на СМР за Участък 6 - от km 40+000 до km 48+000 (условен край)	136 d	Wed 23.7.25	Fri 5.12.25																									
1.1.2.6.1	46	Геодезическо отлагане на трасето и определяне на съответен работен участък за разчистване и ограждане	7 d	Wed 23.7.25	Tue 29.7.25	48SS-7 d																								
1.1.2.6.2	47	Разчистване на разстителност от работния участък, непосредствено след оглед от биолог/херпетолог на участъка и преместване на индивиди	7 d	Wed 23.7.25	Tue 29.7.25	46SS																								
1.1.2.6.3	48	Отнемане на хумус от строителната полуса	25 d	Wed 30.7.25	Sat 23.8.25	44																								
1.1.2.6.4	49	Направа на линейни изкопи за полагане на тръбопровод	70 d	Sun 24.8.25	Sat 1.11.25	48																								
1.1.2.6.5	50	Полагане на тръбни нитки в изкоп	70 d	Sun 31.8.25	Sat 8.11.25	49SS+7 d																								
1.1.2.6.6	51	Направа на обратни насипи на линейни изкопи за тръбопровод	70 d	Tue 2.9.25	Mon 10.11.25	50SS+2 d																								
1.1.2.6.7	52	Възстановяване на хумусния слой и направа на рекултивация на полусата	25 d	Tue 11.11.25	Fri 5.12.25	51																								
1.1.3	53	Изпълнение на СМР за Кранови възли	279 d	Tue 21.1.25	Sun 26.10.25	3																								
1.1.4	54	Изпълнение на СМР за СОГ Кулата	275 d	Tue 21.1.25	Wed 22.10.25	53SS																								
1.1.5	55	Изпълнение на СМР за СОГ Кресна	275 d	Tue 21.1.25	Wed 22.10.25	54SS																								

