

Информация по отношение статуса на регионалните системи за управление на отпадъците

№	Регионални депа, които предстои да бъдат изградени, съгласно изискванията на Директива 1999/31/ЕС	Предприети действия за преустановяване на експлоатацията на депата
1	Бургас	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Стартирало е строителството на регионалното депо.
2	Видин	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Избран е изпълнител за изграждане на регионалната система със срок на изпълнение 330 дни, считано от 18.01.2013 г.
3	Перник	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Процедурата за избор на изпълнител за изграждане на регионалната система се обжалва в съда.
4	Малко Търново	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Обявена е процедурата за избор на изпълнител на 07 февруари 2013 г..
5	Борово (Бяла)	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Обявена е процедурата за инженеринг по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)”, работно проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката, изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване на 31.01.2013 г. Към момента се оценяват постъпилите оферти.
6	Варна (Аксаково)	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Подписан е договор с изпълнител за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” вкл. : 1. Основен обект: Система за управление на отпадъците в регион Варна включително следните съоръжения: 1.1. Депо за неопасни отпадъци – Етап 1, със системи за събиране на инфилтратата и сметищния газ; 1.2. Инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци; 1.3. Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци; 1.4. Площадкова инфраструктура (ПСОВ, пътища, водоснабдяване, електрозахранване, административно-битови и технически обслужващи

		сгради); 1.5. Довеждаща инфраструктура (пътно отклонение, електрозахранващи и водопроводни външни връзки). 2. Подобект: Депо за инертни отпадъци – Етап 1. със срок 36 месеца за изпълнение.
7	Велико Търново	1. Проектът е в процес на оценка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда". Очаквания срок за подписване на договор по ОПОС - средата на 2013 г. 2. Влязло в сила Решение по ОВОС № ВТ1-1/2009 г. на Директора на РИОСВ – В.Търново. Съдебни процедури във връзка с обжалване на решението по ОВОС - 15.05.2009 г. - 02.07.2012 г. Потвърдено е Решението по ОВОС. 3. До края на м. април се очаква да бъде издадено Комплексно разрешително. Оценката на проектното предложение ще приключи след представяне на Комплексното разрешително.
8	Габрово	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Подписан е договор за строителство на 08.01.2013 г. със срок на изпълнение 36 месеца за " Извършване на строително-монтажни работи за реконструкция и модернизация на общинско депо за ТБО – Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна"
9	Добрич	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. На 17.01.2013 г. е обявена процедура за избор на изпълнител. Към момента се извършва оценка по постъпилите оферти.
10	Костенец (Самоков)	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за строителство на регионалната система. Изготвени са тръжни документи. 3. Обявяването ще бъде след приключване на процедурата по обжалване на Решението по ОВОС № 04-04/21.12.2010 г. на РИОСВ София, предвид синдрома "не в моя заден двор". 4. Извършена е експертиза, която доказва законосъобразността на Решението по ОВОС. Няма определена дата за следващо заседание на съда.
11	Левски (Никопол)	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за строителство на регионалната система.
12	Луковит	Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Процедурата е обявена на 05 януари 2013 г. и към момента се извършва оценка по постъпилите оферти.

13	Панагюрище	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за строителство на регионалната система.
14	Плевен	1.Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за строителство на регионалната система.
15	Разлог	1.Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2.Обявена е процедура за избор на изпълнител на 07.01.2013 г. за „Изготвяне на проект в работна фаза и изграждане на общата инфраструктура и етап 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда”. Към момента се извършва оценка по постъпилите оферти.
16	Стара Загора	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за строителство на регионалната система. 3. Издадено е Решение по ОВОС № 4-4 от 2010 г. от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите -Стара Загора, което е обжалвано от Инициативен комитет от с. Ракитница и е отменено с Решение №154 от 04.07.2011 год. на Административен съд Стара Загора като незаконосъобразно. Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора и РИОСВ – Стара Загора са подали касационни жалби до Върховния административен съд против Решение №154 от 04.07.2011 г. на Административен съд Стара Загора. С Решение №722/16.01.2012 г. на Върховен административен съд на РБългария е отменено Решение №154/04.07.2011 г. на Административен съд. Решението по ОВОС е влязло в сила. 4. Обявена е процедура за „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора”. Към момента тече срокът за предоставяне на оферти.
17	Ямбол	1. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Околна среда". 2. Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за строителство на регионалната система. 3. Обжалва се Решението№ 36-ПР / 2012 г. по преценка за ОВОС по отношение на линейната инфраструктура. Делото е насрочено за 11 февруари 2013 г. 4. На 05 февруари 2013 г. е обявена процедура за „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол”. Към момента се извършва оценка по постъпилите оферти.

18	Провадия	Първоначално избраната площадка е с отрицателно Решение по ОВОС от 2010 г. Затрудненията при избор на площадка са предвид географската специфика на региона. В момента е в ход нова процедура по ОВОС. Изготвят се прединвестиционни проучвания и анализ разходи-ползи.
19	Пазарджик	Изготвят се прединвестиционни проучвания. Има издадено Решение по ОВОС. Забавянето на проекта е предвид дългите отчуждителни процедури.
20	Благоевград	1. Изготвени се прединвестиционни проучвания. Изготвен е подробен устройствен план и идеен проект. 2. В министерство на околната среда и водите е внесено задание за обхват и съдържание на Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“.
21	Дупница	1. Изготвени се прединвестиционни проучвания, анализ разходи-ползи. 2. Изготвено е задание по ОВОС и е представено в РИОСВ-Перник. Очаква се да бъде издадено Решение по ОВОС до края на юни.
22	Златица	1. В момента е спряно строителството на регионалното депо предвид съдебна процедура в периода 2007-2012г. 2. До края на м. април 2013 г. ще бъде сформирана комисия за определяне на извършените строително-монтажни работи и предстоящите действия. 3. Предстои обявяване на процедура за нов изпълнител. 4. Средствата за доизграждане на депото ще се осигурят от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
23	Кърджали	В процес на строителство е регионално депо-Кърджали, финансирано по ИСПА мярка 2003/BG/16/P/PE/019 „Регионален център за управление на отпадъците, Кърджали, България”. Продължителният период на провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители по двата строителни договора и последващото им сключване води до значителни закъснения при изпълнение на проекта.