

РЕШЕНИЕ

за предприемане на действия по изграждането на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД с технология AP1000

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Възлага на министъра на енергетиката в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Българския енергичен холдинг“ ЕАД да предприеме действия за увеличение на капитала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с парична вноска в размер на до 1 500 000 хил. лв. с цел увеличаване на капитала на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД в същия размер.

2. Възлага на министъра на енергетиката да използва бъдещите приходи от продажбата на оборудване с дълъг цикъл на производство, собственост на НЕК – ЕАД, предназначено за Проекта АЕЦ „Белене“ единствено за изграждането на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

3. Задължава Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 31 март 2024 г. да предприеме всички необходими действия за вземане на решение по чл. 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за изграждане на блок 7-и на площадка № 2 на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000 съгласно индикативен график по Приложение I.

4. Възлага на Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 2 февруари 2024 г. да предприеме действия за изпълнение на т. 4 от Решение на 48-ото Народно събрание от 12 януари 2023 г. (ДВ, бр. 6 от 2023 г.) за стартиране на необходимите процедури за изграждане на втори блок с идентична технология на утвърдената от Агенцията за ядрено регулиране Площадка № 2 (8-и блок).

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 18 декември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Росен Желязков

Приложение I: Предварителен график от високо ниво за изграждане на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP 1000

Графикът представлява ускорен план за изграждане на нова ядрена мощност с технология AP 1000 на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ с направени следните предположения:

1. Разрешение за строителство по чл. 142 от Закона за устройство на територията е законово допустима процедура.

2. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД подготвя площадка № 2 за реализация на два ядрени блока – 7 и 8, с технология AP 1000.

3. Времето за лицензиране на техническия проект от страна на Агенцията за ядрено регулиране ще е 18 месеца.

4. Осигурено финансиране за отделните етапи на проекта (може да се осигурява поетапно).

5. Предаване и преглед на техническия проект на английски език.

6. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД осигурява подготовката и внасянето на документацията по проекта съгласно българското законодателство.

#	Очаквана дата	Описание на етапа
1	31/12/2023	Преструктуриране на проектната компания („АЕЦ Козлодуй Нови мощности“) и изграждане на инженерен и управленски екип
2	31/12/2023	Провеждане на първоначални разговори с потенциални строителни фирми и определяне на критерии за избор на предпочитана строителна фирма
3	15/01/2024	Начало на предварителни разговори за определяне на необходимия обхват на договор за Инженеринг, фаза 1 (Limited Notice to Proceed Contract (LNTP) – Договор за изпълнение с ограничен обхват)
4	20/01/2024	Завършване на процеса по капитализиране на проектната компания
5	31/01/2024	Определяне на необходимия обхват на договора за Инженеринг, фаза 1, който ще е необходим за Крайно инвестиционно решение [FID – Final Investment Decision]
6	02/02/2024	Начало на формални преговори със строителни фирми от кратката листа
7	30/04/2024	Завършване на процеса по избор на строителна компания
8	01/03/2024	Начало на формални преговори за договора за Инженеринг, фаза 1
9	30/04/2024	Завършване изпълнението на договора за FEED [предварителни инженерни дейности] Завършване на процеса по избор на строителна компания
10	30/06/2024	Завършване на преговори за договора за Инженеринг, фаза 1 [с Westinghouse и избраната строителна фирма]
11	30/06/2024	Взимане на положително решение за продължаване изпълнението на проект за изграждане на нова ядрена мощност с технологията AP1000
12	15/07/2024	Подписване на договор за формиране на консорциум между Westinghouse и избраната строителна фирма

#	Очаквана дата	Описание на етапа
13	30/07/2024	Подписване на договор за Инженеринг, фаза 1 [с консорциум] – 12 месеца за изпълнение
14	30/07/2025	Завършване изпълнението на договор за Инженеринг, фаза 1 Получаване на Разрешение за строителство по чл. 142 на Закона за устройство на територията Завършване на преговори за осигуряване на външно финансиране с финансиращи институции
15	31/08/2025	Взимане на крайно инвестиционно решение [FID]
16	01/09/2025	Подписване на ЕР+С договор
17	01/09/2025	Сключване на договор за доставка на оборудване с дълъг цикъл на производство (ОДЦП)
18	31/12/2026	Завършване и одобрение на техническия проект за неядрената част
19	31/12/2026	Внасяне в Агенцията за ядрено регулиране на искане за одобрение на техническия проект и съответно Междинен отчет за анализ на безопасността (МОАБ)
20	31/08/2028	Издаване на заповед за одобрение на техническия проект
21	31/12/2028	Завършване на изкопните работи на площадката
22	31/05/2029	Издаване на разрешение за строителство по чл. 33 на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
23	01/07/2029	Край на подготвителните дейности на площадката и начало на основните, строителни работи на площадката [Първи бетон за ядрения остров]
24	01/12/2033	Начало на горещи функционални изпитания
25	30/04/2034	Начало на зареждане на зоната с ядрено гориво
26	10/05/2034	Край на зареждане на зоната с ядрено гориво
27	30/11/2034	Край на функционалните изпитания на площадката Издаване на лицензия за производство по Закона за енергетиката
28	31/12/2034	Въвеждане в крайна търговска експлоатация Лицензия за експлоатация по Закона за безопасно използване на ядрената енергия

8967

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в размер 72 000 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. във връзка с т. 1 от Решение № 269 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на реструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 3. Управителят на Националния осигурителен институт да отрази съответните промени по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заклучителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси в изпълнение на т. 3 от Решение № 269 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и във връзка с чл. 1 и чл. 4, ал. 3 от Постановление № 496 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 9 и 25 от 2023 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:
Николай Денков

Главен секретар на Министерския съвет:
Ваня Стойнева

8871

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2023 г. (ДВ, бр. 85 от 2023 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. в размер 343 620 лв.